

## Дорожная карта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

Дорожная карта включает в себя 33 пункта – мероприятия

Выполнение пунктов по текущим срокам

Всего	Выполнено	Не выполнено
<p>Всего 9 мероприятий, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 мероприятие – август (п. 28);</li> <li>➤ 6 мероприятий – сентябрь ( п. 1, 2, 9, 10, 16, 22);</li> <li>➤ 1 мероприятие – октябрь (п. 19);</li> <li>➤ 1 мероприятие – ноябрь (п. 7)</li> </ul>	<p>Всего 6 мероприятий, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 мероприятие – август (п. 28);</li> <li>➤ 4 мероприятия – сентябрь ( п. 1, 2, 16, 22);</li> <li>➤ 1 мероприятие – октябрь (п. 19)</li> </ul>	<p>Всего 3 мероприятия, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 мероприятия – сентябрь ( п. 9, 10)*;</li> <li>➤ 1 мероприятие – ноябрь (п. 7)**</li> </ul>

\* - выполнение п. 9 зависит от позиции ФАС России,

\*\* - п. 7 не выполнен в силу того, что не подошел срок

Срок исполнения	Номер пункта	Наименование мероприятия	Ответственный ФОИВ	Ход исполнения	Позиция рабочих групп АСИ
Сентябрь 2012 г.	1	Введение уведомительного порядка допуска в эксплуатацию объектов потребителя мощностью до 750 кВА и с уровнем напряжения до 10 кВ включительно	Минэнерго России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор	Письмом Минэнерго России от 26 сентября 2012 г. проект постановления Правительства РФ направлен на рассмотрение в Минюст России для получения обязательных заключений. После получения указанных заключений предполагается внесение проекта в Правительство Российской Федерации.	Рабочая группа считает данный пункт выполненным
Сентябрь 2012 г.	2	Предоставление рассрочки платежа на 3 года для потребителей электрической энергии (мощности) от 15 до 150 кВт включительно по договорам технологического присоединения	Минэкономразвития России, ФАС России, Минэнерго России	Принято постановление Правительства РФ от 5 октября 2012 г. № 1015	Рабочая группа считает данный пункт выполненным
Ноябрь 2012 г.	7	Разработка механизмов ускоренного подключения по временной схеме, в	Минэнерго России, Минпромторг	Минэкономразвития направлен запрос в Минэнерго о состоянии	Информация в Минэкономразвития России и в

Срок исполнения	Номер пункта	Наименование мероприятия	Ответственный ФОИВ	Ход исполнения	Позиция рабочих групп АСИ
		<p>том числе за счет систем автономного питания, с возложением на сетевые организации обязанности информирования потребителя о наличии возможности подключения по временной схеме, установлением возможности выбора заявителем особых условий присоединения, включая использование противоаварийной автоматики, предусматривающей отключение от сети и перевод потребителя на собственный резервный источник питания, установлением возможности использования временного подключения до присоединения на постоянной основе</p>	<p>России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор</p>	<p>исполнения пункта</p>	<p>Агентство стратегических инициатив не поступала</p>
<p>Сентябрь 2012 г.</p>	<p>9</p>	<p>Введение уведомительного порядка оповещения сбытовых компаний о надлежащем присоединении на основании уведомления о приемке приборов учета сетевой организацией</p>	<p>Минэнерго России, Минэконом-развития России, ФАС России</p>	<p>Возможность уведомительного порядка оповещения сбытовых компаний о надлежащем присоединении фактически уже заложена в рамках Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442</p>	<p>Рабочая группа АСИ по данному пункту отмечает, что в Постановлении №442 нет регламентации, что «сбыт» обязан заключить договор (что де-факто является окончанием присоединения) и подать напряжение с даты уведомления, а не в течение 21 дня с даты подачи уведомления. В этой связи принято решение о рекомендации Опоре России направить запрос в ФАС с просьбой разобраться с правоприменением Постановления №442 в подобных случаях. В случае, если у сбытовой компании остается право заключать договор в течение 21</p>

Срок исполнения	Номер пункта	Наименование мероприятия	Ответственный ФОИВ	Ход исполнения	Позиция рабочих групп АСИ
					<p>дня с даты уведомления, то зафиксировать, что постановление Правительства РФ №442 не решает проблему. В этом случае будет необходимо рекомендовать Минэнерго разработать поправки в данное постановление и в установленном порядке внести на утверждение Правительства РФ. Рабочая группа будет считать данный пункт выполненным в случае положительной позиции ФАС.</p>
<p>Сентябрь 2012 г.</p>	<p>10</p>	<p>Обеспечение опережающего развития сетевой инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей с введением обязанности уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием органов местного самоуправления синхронизировать развитие схем территориального планирования с программами развития электроэнергетики и довести планы топографической конфигурации сетей до сведения электросетевых организаций</p>	<p>Минэнерго России, Минрегион России</p>	<p>По состоянию на данный момент в Минэкономразвития России от Минэнерго не поступала доработанная редакция данного проекта постановления.</p>	<p>Проект постановления Правительства РФ находится на рассмотрении рабочей группы.</p>
<p>Сентябрь 2012 г.</p>	<p>16</p>	<p>Утверждение формы типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности</p>	<p>ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России</p>	<p>27 сентября 2012 г. проект НПА внесен в Правительство РФ</p>	<p>Рабочая группа считает данный пункт выполненным. При этом членами РГ высказано мнение, что в сроке исполнения п. 16 (сентябрь 2012 г.) допущена логическая ошибка, поскольку пока не будет выработана технология присоединения, не</p>

Срок исполнения	Номер пункта	Наименование мероприятия	Ответственный ФОИВ	Ход исполнения	Позиция рабочих групп АСИ
					<p>будет решен вопрос об ответственности потребителя, нет смысла в типовом договоре. В частности, сроком исполнения п. 11 (Совершенствование принципов перераспределения мощности, определение объемов рынка, мотивации участников, методов регулирования и контроля) сроком является июнь 2013 г. Сроком исполнения п. 12 (Инвентаризация максимальной подключенной мощности потребителей), п. 13 не решен вопрос ответственности потребителя (Разработка системы учета и раскрытия информации о мощности) является март 2013 г. Без решения этих вопросов сама по себе форма типового договора не имеет практического смысла, он будет являться исключительно первоначальным шаблоном, который будет видоизменяться.</p>
Октябрь 2012 г.	19	Утверждение графика снижения стоимости технологического присоединения для потребителей с компенсацией затрат сетевой организации, учитываемых в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии, с учетом территориальных особенностей	ФСТ России, Минэкономразвития России	Проект федерального закона в ноябре 2012 г. внесен в Правительство РФ	Указанный проект ФЗ в Агентство стратегических инициатив не поступал
Сентябрь 2012 г.	22	Совершенствование стандартов качества обслуживания клиентов в	Минэнерго России, ФСТ России,	Подготовлен приказ Минэнерго России и 4 октября 2012 г.	Проект находится на рассмотрении рабочей группы

Срок исполнения	Номер пункта	Наименование мероприятия	Ответственный ФОИВ	Ход исполнения	Позиция рабочих групп АСИ
		части мероприятий по технологическому присоединению	ФАС России, Минэкономразвития России	направлен на регистрацию в Минюст России	
Август 2012 г.	28	Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации сетевых организаций о процедуре и местах возможного технологического присоединения на карте, позволяющей рассчитывать потребность в мощности и стоимость технологического присоединения	Минэнерго России, ФСТ России	Запущен Интернет-сайт <a href="http://portaltp.fsk-ees.ru">http://portaltp.fsk-ees.ru</a> , содержащий информацию о доступных точках присоединения. В дальнейшем возможны доработки по результатам оценки работы сайта.	Рабочая группа АСИ считает, что в связи с целесообразностью унификации ГИС ТЭК и информационного ресурса о технологическом присоединении, на время переходного периода целесообразно считать выполненным пункт 28 дорожной карты. Однако его необходимо протестировать.