(1 этап) График проектирования и строительства ТЭС 5,75 МВт в г.Ростов-на-Дону на базе котельных МУП "ТеплоКоммунэнерго"

№	виды работ	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	оформление договора подряда	■																							
2	получение необходимых исходных данных для проектирования	■	■																						
3	получение необходимых ТУ и согласований		■	■	■																				
4	проектирование			■	■	■	■	■	■																
5	согласование проекта и получение разрешения на строительство									■	■														
6	заказ оборудования										■														
7	общестроительные работы										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
8	монтаж инженерных сетей и газопровода											■	■	■	■	■	■								
9	устройство фундаментов											■	■	■	■	■	■								
10	поставка оборудования (ГПА)																■	■							
11	строительно-монтажные работы																	■	■	■	■	■			
12	монтаж дымовых труб																	■	■	■	■				
13	монтаж оборудования																		■	■	■	■			
14	получение разрешения на ПНР																					■			
15	ПНР																					■	■	■	
16	ввод ТЭС в эксплуатацию																								■

(2 этап) График проектирования и строительства ТЭС 46 МВт в г. Ростов-на-Дону на базе котельных МУП "ТеплоКоммунэнерго"

№	виды работ	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Разработка ТЭО	■	■	■																												
2	Выбор инвестора				■	■	■																									
3	оформление договора подряда							■																								
4	получение необходимых исходных данных для проектирования							■	■																							
5	получение необходимых ТУ и согласований								■	■	■																					
6	проектирование									■	■	■	■	■	■	■																
7	согласование проекта и получение разрешения на строительство																■	■														
8	заказ оборудования																	■														
9	общестроительные работы																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	монтаж инженерных сетей																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
11	монтаж газопровода																		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
12	устройство фундаментов																		■	■	■	■	■	■								
13	поставка оборудования																							■	■							
14	строительно-монтажные работы																								■	■	■	■	■			
15	монтаж дымовых труб																								■	■	■	■				
16	монтаж оборудования																									■	■	■	■			
17	получение разрешения на ПНР																												■			
18	ПНР																												■	■	■	
19	ввод ТЭС в эксплуатацию																															■